

災害公営住宅(帰還者向け)の進捗状況(平成28年2月29日時点)

建築住宅課

	事業主体	団地名又は地区名等	計画戸数	構造				現在の状況 設計・建設等	完成 予定 年度			
				戸建・長屋建		共同住宅						
				木造	非木造	木造	非木造					
帰還者向けの住宅整備 ※1	災害公営住宅	飯舘村	大谷地団地1期	8	8	8	0	0	建築工事中	H28		
		飯舘村	大谷地団地2期	8	8	8	0	0	建築設計中	H29		
			計	16	16	16	0	0	0			
		浪江町	幾世橋地区	85	85	85	0	0	0	建築設計中	H29	
		浪江町	請戸地区	26	26	26	0	0	0	建築設計中	未定	
			計	111	111	111	0	0	0	0		
	富岡町	曲田地区	50	50	50	0	0	0	建築設計着手	H28		
		計	50	50	50	0	0	0	0			
		小計①	177	177	177	0	0	0	0			
	再生賃貸住宅	田村市	都路地区	12	12	12	0	0	0	建築工事中	H28	
			計	12	12	12	0	0	0	0		
		飯舘村	深谷地区	15	15	15	0	0	0	用地調整中	未定	
			計	15	15	15	0	0	0	0		
		浪江町	幾世橋地区	80	80	0	0	80	0	0	建築設計中	未定
		計	80	80	0	0	80	0	0			
	小計②	107	107	27	0	80	0	0				
子育て世帯の 帰還を支援する 住宅整備※2	支援賃貸住宅	福島市	町庭坂第一団地	10	10	10	0	0	0	入居開始	H26	
			町庭坂第二団地	10	10	10	0	0	0	0	入居開始	H26
			計	20	20	20	0	0	0	0		
		小計③	20	20	20	0	0	0	0			
	合計①+②+③	304	304	224	0	80	0	0				

※1 対象:避難指示区域の指定を受けた12市町村

※2 対象:福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)の市町村